

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

PROGRAMA	Reforma Escola Municipal Tia Jane	VALOR DO INVESTIMENTO	61.919,22	CONTRATO Nº
EMPREENDIMENTO	Reforma Escola Municipal Tia Jane	VALOR DO REPASSE		
PROPOSTANTE	Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo	VALOR DA CONTRAPARTIDA	61.919,22	
MUNICÍPIO	Monsenhor Paulo	FINANCEIRA		
CONSTRUTORA		FÍSICA		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	Marcio Aurelio S. Costa (fiscalização)			

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CP FI	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %								
					MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	
1.	IMPLANTAÇÃO		1.735,95	2,80	100,00								
2.	INFRAESTRUTURA		11.664,62	18,84	90,00	10,00							
3.	ALVENARIA		4.999,46	8,07	90,00	10,00							
4.	HIDRAULICA		976,37	1,58	10,00	90,00							
5.	VIDRO		75,73	0,12		100,00							
6.	COBERTURUA		11.853,19	19,14	20,00	80,00							
7.	PINTURA		28.864,46	46,62		100,00							
8.	REVISAR		1.749,44	2,83		100,00							
TOTAL SIMPLES - %				100,00	31,01	68,99							
TOTAL SIMPLES - R\$			61.919,22		19.201,90	42.717,32							
TOTAL ACUMULADO - %				100,00	31,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACUMULADO - R\$			61.919,22		19.201,90	61.919,22	61.919,22	61.919,22	61.919,22	61.919,22	61.919,22	61.919,22	61.919,22

DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	PROPOSTANTE	VISTO CEF
------	----------------------------	-------------	-----------